



Sprawę prowadzi:

WOJCIECH WITOS
(INSPEKTOR),
tel. 32 37-33-389

Zabrze, 02.10.2020 r.

2-31357-2020

RUPNIEWSKA AGNIESZKA (RADNY)

RADA MIASTA

Dotyczy: Zapytania Radnej Pani Agnieszki Rupniewskiej

Zapytanie:

1. Stan faktyczny stanowiący kontekst złożonego zapytania:

Zapytanie grupy mieszkańców dotyczące realizacji Budżetu Obywatelskiego 2019 r.

2. Zgłaszam zapytanie następującej treści:

W Dzielnicy Maciejów, w ramach Budżetu Obywatelskiego z 2019 r., miał zostać wykonany plac zabaw dla przedszkola Promyczek. W Internecie nie została zamieszczona informacja o postępach prac – w tym nawet o wyborze projektanta. W związku z tym proszę o informację na jakim etapie jest realizacja projektu? Na kiedy przewidziany został termin realizacji tego projektu?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na Pani pytanie uprzejmie informuję, iż obecnie w ramach Budżetu Obywatelskiego kontynuowany jest proces inwestycyjny dot. wykonania dwóch zadań zlokalizowanych na terenie Przedszkola nr 14 im. „Promyczek” w Zabrze:

- „Przedszkolny plac zabaw przy przedszkolu nr 14 im. Promyczek w Zabrze” – P0021 – V Edycja ZBP 2019r., którego zakres obejmuje dostawę i montaż wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego,



oraz

- „*Naukowo-sensoryczny park doświadczeń Promyczka*” – P0060 – VI Edycja ZBP 2020 r., w ramach którego zrealizowana zostanie dostawa i montaż urządzeń sensorycznych wraz z budową wiaty rekreacyjnej.

Pierwsze z ww. zadań będące przedmiotem zapytania miało być realizowane przez Dyрекcję Przedszkola nr 14, aczkolwiek zgodnie z programem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w okresie od marca do końca grudnia 2019 r. prowadzone były prace związane z termomodernizacją przedszkola, których zakres obejmował m.in. zagospodarowanie terenu przedszkola. Realizowane w tym czasie roboty budowlane uniemożliwiały prowadzenie prac montażowych urządzeń zabawowych. Z uwagi na fakt, iż teren przedszkola stanowił plac budowy gdzie odbywały się prace na rusztowaniach, realizowano transport dostaw materiałów i urządzeń które składowano na działce, a także prowadzone były roboty budowlane - przedszkole zostało wyłączone z użytkowania. W związku z powyższym podjęto decyzję o odroczeniu terminu realizacji zadania budżetu obywatelskiego do momentu zakończenia prac remontowych. Z kolei 24 października 2019 r. zostały ogłoszone wyniki głosowania VI edycji Budżetu Obywatelskiego, które informowały m.in. o wyborze drugiego z ww. projektów, który ma być zrealizowany na terenie przedmiotowego przedszkola. Dyrektor przedszkola w piśmie z dnia 22.11.2019 r. zwrócił się z prośbą o połączenie wniosków P0021 i P0060 oraz o ich wspólną realizację przez Wydział Inwestycji i Remontów.

W związku z powyższym w dniu 05.02.2020 r. została podpisana umowa z Projektantem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy placu zabaw na terenie przedszkola w ramach obydwu projektów. Dokumentacja została złożona w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Zabrze w dniu 23.07.2020 r. wraz ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Wskutek wystąpienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o usunięcie niezgodności zamierzenia budowlanego z obowiązującymi przepisami dokumentacja projektowa została przez projektanta skorygowana, powtórnie uzgodniona z Dyrekcją przedszkola oraz ponownie przekazana do Wydziału Budownictwa.

Po otrzymaniu od organu administracji architektoniczno-budowlanej stosownej zgody na realizację zadania zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy. Ze względu na procedury obowiązujące przy ogłaszaniu przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne oraz wynikających z tego faktu znacznie dłuższych terminów, umowną datę zakończenia robót przyjęto na dzień 31.05.2021 r.

Decyzję o połączeniu wyżej wskazanych zadań budżetowych podjęto z intencją stworzenia jednej kompatybilnej koncepcji dla dwóch powyższych realizacji, która jednocześnie uwzględni uprzednio zamontowane urządzenia zabawowe na terenie przedszkola. Wybór jednego Wykonawcy robót pozwoli również na optymalne wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację powyższych zadań.

PREZYDENT MIASTA

Małgorzata Manka-Szulik

Zatwierdzili:

1. LESZEK SZCZYGIELSKI NACZELNIK WYDZIAŁU

Otrzymują:

Załączniki:

Brak załączników.